

Riqualificazione Campo Basket Outdoor – Casteggio

Fase	Attività principali	Stato	Avanzamento	Durata	Note
Opere edili	<ul style="list-style-type: none">Allestimento cantiereRipristino buche e fessureScavi e predisposizioniRealizzazione plinti	Programmato	<div></div> 0%	21 giorni <small>Periodo: 6-27 Luglio, 2026</small>	
Impianto illuminazione	<ul style="list-style-type: none">Predisposizione lineeInstallazione paliMontaggio proiettoriCollaudo illuminotecnico	Programmato	<div></div> 0%	39 giorni <small>Periodo: 27 Luglio-3 Settembre, 2026 Incluso periodo di 14 giorni di sospensione lavori</small>	
Resina acrilica e segnaletica	<ul style="list-style-type: none">Fondo riempitivoResina acrilicaTracciatura segnaleticaCollaudo finale	Programmato	<div></div> 0%	13 giorni <small>Periodo: 3-15 settembre 2026</small>	

Riqualificazione Campo Basket Outdoor – Casteggio

